

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI FAALİYET RAPORU YAPILAN İŞLER	
Tarih	
09.08.2021	Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir. İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Konukevi ve Enstitüler Binası proje çalışmaları devam etmektedir. Futbol sahası etrafının kapatılması ile ilgili proje çalışması için harita birimi tarafından ölçü alınmıştır. Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu İşi yaklaşık maliyet çalışması devam etmektedir. Hastane Arka Otoparkı Dinlenme Alanı Peyzaj projesi yaklaşık maliyet çalışması devam etmektedir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yazısı doğrultusunda istenilen talep yerinde incelenildi. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları devam etmektedir.
10.08.2021	Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir. İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Konukevi proje çalışması tamamlanmış, Enstitüler Binası proje çalışmaları devam etmektedir. Enstitüler Binası projesi kapsamında iç ve dış mekan çalışmaları için yerinde röleve çalışmaları yapıldı. Futbol sahası etrafının kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu İşi yaklaşık maliyet çalışması devam etmektedir. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı ve yapılacak çalışmalar belirlendi. Bu çalışmalar kapsamında KYK Yurdu ve mevcut yedek depo kotları ile su deposu bağlantı yolu yağmur suyu akar kotları alındı.
11.08.2021	Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir. İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Enstitüler Binası proje çalışmaları devam etmektedir. Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu İşi yaklaşık maliyet çalışması tamamlandı, ihale dosyası hazırlık çalışmalarına başlandı. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.
12.08.2021	Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir. İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Enstitüler Binası proje çalışmaları devam etmektedir. Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu İşi yaklaşık maliyet çalışması tamamlandı, ihale dosyası hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.
13.08.2021	Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir. İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Enstitüler Binası proje çalışmaları devam etmektedir. Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmasına başlandı. Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu İşi yaklaşık maliyet çalışması tamamlandı, ihale dosyası hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.
16.08.2021	Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir. İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Enstitüler Binası ve Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir. Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Hastane Yangın Algılama Sistemleri Revizyonu İşi ihale dosyası hazırlık çalışmaları tamamlanarak, ihale birimine teslim edildi. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Teknokent yolu kaldırım düzenleme çalışması yaklaşık maliyet çalışmalarına başlandı.
17.08.2021	İç Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Enstitüler Binası engelli erişimi projesi tamamlanmıştır. Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesine başlanmıştır. Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir. Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Teknokent yolu kaldırım düzenleme çalışması yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlandı.
18.08.2021	Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir. Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesi devam etmektedir. Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir. Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir.
19.08.2021	Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir. Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesi devam etmektedir. Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir. Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO engelli erişimi projesi için etüt çalışmaları tamamlandı. Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına başlanmıştır. E 105 Gıda Mühendisliği laboratuvarı tezgah ve dolapları projelendirilerek, yapımı için Atölyeler Şube Müdürlüğüne iletildi.
20.08.2021	Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir. Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesi devam etmektedir. Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir. Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına başlanmıştır.
23.08.2021	Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir. Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesi devam etmektedir. Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir. Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına devam edilmektedir. Eğirdir SHMYO Engelli erişimi projelendirme çalışmasına başlanmıştır.
24.08.2021	Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir. Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesi devam etmektedir. Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir. Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına devam edilmektedir. Engelli erişiminde kullanılacak özel imalatların şartnameleri hazırlanıp, firmalardan fiyat teklifi istenmiştir. Eğirdir SHMYO Engelli erişimi projelendirme çalışmasına başlanmıştır. Greenmetrik çalışması için dairemizden istenen veriler toplanmaya başlanmıştır. Deney Hayvanları zemini için mekan incelenerek, durum tespiti yapılmıştır. Yaşam Merkezi Projesi Emsal hesapları için İsparta Belediyesi, İmar müdürlüğü ile görüşme yapıldı.
25.08.2021	Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir. Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesi devam etmektedir. Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir. Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına devam edilmektedir. Engelli erişiminde kullanılacak özel imalatların şartnameleri hazırlanıp, firmalardan fiyat teklifi bekleniyor. Eğirdir SHMYO Engelli erişimi projelendirme çalışması devam etmektedir. Greenmetrik çalışması için dairemizden istenen veriler toplanmaya devam ediyor. Kamulaştırma şerhi ile ilgili İsparta Belediyesi ile görüşme yapıldı.
26.08.2021	Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir. Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesi devam etmektedir. Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir. Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına devam edilmektedir. Engelli erişiminde kullanılacak özel imalatların şartnameleri hazırlanıp, firmalardan fiyat teklifi bekleniyor. Hastane önü cep yapımı için yerinde inceleme yapıldı, ölçü alındı. Dış Hekimliği Fakültesi acil kaçış kapısı yapımı için etüt çalışması yapıldı.
27.08.2021	Dış Mekan Engelli Erişimi Projesi kapsamında Batı Yerleşkesi Proje çalışması devam etmektedir. Doğu Kampüs Kapalı Spor Salonu engelli erişimi projesi devam etmektedir. Kapalı Yüzme Havuzu proje çalışmaları devam etmektedir. Futbol sahası etrafının panel çit ile kapatılması ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Yağmur suyu toplama ve kanalizasyon projesi çalışmaları kapsamında Batı Yerleşkesi ile ilgili proje çalışması devam etmektedir. Engelli erişimi projesi biten binaların yaklaşık maliyet çalışmalarına devam edilmektedir. Engelli erişiminde kullanılacak özel imalatların şartnameleri hazırlanıp, firmalardan fiyat teklifi bekleniyor. Greenmetrik çalışmaları için veri toplama işlemi tamamlandı.

#	[Tarih] Sektör	Kullanıcı adı	TalepTakip Açıklama
1	27.08.2021 İnşaat	Mesut KARACAN	Batı Kampüsü eski at çiftliği arkasında yıkılan logarın betonlama ve tamirat işi tamamlandı. Doğu Cami tıkalı süzgeç klavuz salınarak açıldı. Diğer musluk arızaları yapıldı. Mühendislik Fakültesi E7 giriş kat personel tuvaleti tıkanıklığı klavuz salınarak açıldı.
2	27.08.2021 Sıhhi Tesisat	Zafer YİĞİTDOĞAN	Batı su deposuna su basan hidrofor arızası giderildi. Güleç kafe yanı yeşil alan 2 adet fiskeye değiştirildi ve fiskeye ayarları yapıldı. Deprem Araştırma Merkezi'nde 1 adet fiskeye değiştirildi. Eğitim Fakültesi karşısında bulunan yeşil alanda 3 adet fiskeye değiştirildi ve fiskeye ayarları yapıldı.
3	27.08.2021 Çim Sulama	Mevlüt ÖZDEMİR	Spor Bilimleri Fakültesi yanı yeşil alanda fiskeye ayarları yapıldı. Odaları değişen personellerin numaralarını santral programında güncellendi.
4	27.08.2021 Telefon	Hayati BOYALI	Santralin günlük rutin işleri yapıldı. Bilgi işlem daire başkanlığı engelli turnikesine kart okuyucu takıldı. Bilgi işlem daire başkanlığı ana giriş kayar kapı sensör arızası yapıldı. Mühendislik Fakültesi E7-1 nolu turnike arızası yapıldı.
5	27.08.2021 Bariyer ve Turnike	Mustafa GÜLBUDAK	Hafta sonu yapılacak sınav nedeniyle sınav salonlarına giriş turnike kolları düşürülerek devamlı geçişe izin verildi. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde B1-16 Nolu Bölüm Sekreterliği odasının lamba arızası, bayan ve erkekler tuvaletinin lambaları ve mescidin lamba arızaları yapıldı.
6	27.08.2021 Elektrik	İrfan SÜNER	Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün bayan ve erkekler tuvaletinin lamba arızaları yapıldı. Eski Halk Bankasının bulunduğu alana havalandırma içi elektrik çekildi.

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2021 YILI FAALİYET RAPORU YAPILAN İŞLER

Tarih	PARK BAĞÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
25.08.2021	Eđitim Fakóltesi güney cephe çim biçimi tamamlandı.
	Fen Edebiyat Fak. çevresi mazi, süs bitkileri şekil budaması devam ediyor.
	Bir adet traktör kasalı, Dođu- Batı Yerleşke içi yağmur suyu mazgallarının temizliđi için İd.Mal.İş.Dai.Baş.na tahsis edildi.
	Traktör ile günlük atık çöp toplama devam ediyor.
	Yeni dikim fidanların sulaması devam ediyor.
	JCB iş makinesi Bakım onarım ekiplerinin kazı-dolgu işlerinde çalışıyor.
	Gül budama devam ediyor.
	Eđitim Fakóltesi hurda taşıma tamamlandı.
	Dođu Kütüphane önü çim biçimi devam ediyor.
	Açık alan fidanlıkların periyodik sulaması devam ediyor.
	Batı 15 Temmuz Tören alanı çevresi Gül budama yabancı ot temizliđi devam ediyor.
	Hastane, Fen Edebiyat Fak. Teknokent çevresi çim biçimi iş planına alındı.

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2021 YILI FAALİYET RAPORU YAPILAN İŞLER

TARİH	İŞ MAHALİ VE TANIMI
27.08.2021	SDÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ EK BİNA İKMAL İNŞAATI İŞİ
	İNŞAAT
	4. kat A1-A2 asansörleri dış mermer söve imalatı yapılmaktadır.
	ELEKTRİK
	Elektrik imalatı yoktur.
	MEKANİK
	Bodrum kat havalandırma kanal imatları devam ediyor.
27.08.2021	SDÜ YEMEKHANE BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ
	İNŞAAT
	Alçı sıvacılar Z-G-04 koridor mahalinde imalata devam etmektedir.
	Doğu cephesi E-F Bloklarında mantolama imalatı devam ediyor.
	ELEKTRİK
	Bodrum kat boş borulama imatları devam etmektedir.
	MEKANİK
	Havalandırma kanalı ve izolasyon imatları devam ediyor.
	Yangın tesisatı boru imatları devam ediyor.
27.08.2021	SDÜ KAPALI YÜZME HAVUZU CEPHE KAPLAMASI TADİLATI İŞİ
	İç cephe alçıpan imalatı yapılmaktadır.

İ. Hamdi ÖRMECİ
Yapı Denetim ve Kontrollük
Şube Müdür Yet.